



En cumplimiento del Convenio suscrito entre la CHG, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Badajoz.

Se reúne la Comisión Mixta de Seguimiento de las obras de Ordenación Hidrológico-Ambiental del río Guadiana en Badajoz

- La reunión ha contado con la presencia, entre otros, del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, el primer Teniente alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, la Subdelegada del Gobierno en Extremadura y el Presidente de la CHG
- Actualmente las obras se encuentran ejecutadas en un 55% y se han invertido 25 millones, de los 44 millones de euros de inversión total previstos para esta actuación

13 de febrero de 2013 Hoy se ha celebrado, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Badajoz, la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración para la ejecución y financiación de las obras de Ordenación Hidrológico Ambiental del río Guadiana en Badajoz.

La reunión que ha contado con la presencia, entre otros, del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor Del Moral, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, la Subdelegada del Gobierno en Extremadura, Pilar Nogales y el Presidente de la CHG, José Díaz; se desarrolló sobre la base del orden del día fijado: seguimiento de las actuaciones, y posibles nuevas modificaciones del proyecto.

En relación al primer punto el director del proyecto informo sobre el desarrollo de las obras poniendo de manifiesto la situación de todas las actuaciones que



ya están ejecutadas (actuaciones aguas arriba del azud de la Pesquera, Brazo de Jamaca, Hornabeque, parques de margen derecha e izquierda...); así como, las que está previsto acometer en los meses próximos (implantación de redes de saneamiento, abastecimiento, riegos, embarcadero, zonas estanciales...).

En lo que respecta a posibles modificaciones del proyecto se han puesto de manifiesto por parte de los responsables municipales las sugerencias de los distintos servicios técnicos (infraestructura, alumbrado, jardines y parques...) habiéndose fijado una próxima reunión de técnicos exclusivamente para valorar y adoptar las decisiones que resulten procedentes.

Actualmente las obras se encuentran ejecutadas en un 55% aproximadamente que junto a los pagos efectuados por las expropiaciones hacen que a fecha de diciembre se hayan invertido en torno a 25 millones de euros.

El plazo actualmente vigente para la finalización de las actuaciones en caso de no producirse incidencias sería para el tercer trimestre del año 2014.

El proyecto Ordenación Hidrológico-Ambiental del río Guadiana en Badajoz, incluido en el programa operativo FEDER, cuenta con una inversión aproximada de 44 millones de euros (incluidas las expropiaciones).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) aportará, con cargo a los Fondos FEDER, hasta un máximo de 35.200. 000 euros, el 80% del coste de las actuaciones y la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz cofinanciarán las inversiones previstas, aportando, cada una 4.400.000, euros, el 10% restante del importe total del convenio.